

OPÉRATION DE RÉNOVATION SUR LES ÎLOTS CENTAURE-VERSEAU DE LA DALLE PIÉTONNE DU FRONT DE SEINE

Réunion du groupe de travail
2 février 2012

SOMMAIRE

- > Présentation des intervenants
- > Le projet
- > Le phasage des travaux
- > Les mesures d'accompagnement
- > Vos interlocuteurs

LES INTERVENANTS

Présentation des intervenants

> Le maître d'ouvrage

La SemPariSeine: Maître d'ouvrage des travaux de rénovation de la dalle

> Le maître d'œuvre

OGI : Maître d'œuvre technique

Trait Vert : Maître d'œuvre paysagiste

> L'entreprise de travaux : Groupement d'entreprises

Linea BTP (mandataire) : Etanchéité

RAZEL : Démolition, gros œuvre, aménagement de surface


Espace Déco : Abattage des arbres, arrosage, plantations

> Le Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé


Quartet

LE PROJET

Le projet d'aménagement




Coupes de l'existant et du projet



Carrelage ou carrelage avec sol souple

Asphalte ou membrane bitumineuse


À conserver ou déposer suivant la zone



Dallage en pierres ou asphalte coloré

Asphalte

Béton allégé



Dallage en pierres ou asphalte coloré

Asphalte

Béton allégé

Conservée

LE PHASAGE DES TRAVAUX

Phase 1

Début 2012 - été 2012

- Secteur Piscine Mourlon
- Tour Panorama
- Tour Rive Gauche
- L'accès Mourlon (rampe, escalier et ascenseur) ainsi que l'accès au stade depuis la dalle seront fermés



Phase 2

Printemps 2012 – Hiver 2012/2013

- Secteur Tour Panorama
Monoprix
Perspective 1
(côté Est)
- L'accès Emeriau sera fermé



Phase 3

Été 2012 – été 2013

> Secteur Place

Repli du chantier :
Été 2013



Jardins Perspective 1


- > L'aménagement de la dalle devant la tour Perspective 1 sera réalisé concomitamment à la fin des travaux du centre commercial lorsque les emprises seront libérées.

Le projet réalisé




Installations de chantier

- Rue Gaston de Caillavet : zones de stockage (matériaux et déchets) et de livraisons



Installations de chantier

> Place de Brazzaville : base vie du chantier



LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

La réduction des impacts

- > **Bruit :**
Utilisation d'engins limitant les nuisances.
- > **Poussière**
Brumisation des supports si besoin.
- > **Accès**
Accès aux bâtiments conservés et mise en place de solutions provisoires.
- > **Cheminements**
Cheminements chantier délimités et isolés des cheminement s piétons.
- > **Circulation**
Installation de la base vie de chantier place de Brazzaville pour limiter la gêne pour la circulation dans les rues sous dalle. Les zones de stockage (matériaux et déchets) seront installées rue G. de Caillavet.

Impact des travaux dans le parking Centaure

- > **Niveau +1 :**
Relogement des places du niveau se situant directement sous les zones en travaux de la dalle.
- > **Limitation des relogements :**
Le planning des travaux sera optimisé afin de limiter le nombre de places de stationnement impactées par phase de travaux.

VOS INTERLOCUTEURS

SemPariSeine

- Rénovation de la dalle : Mme Tatiana DELGADO et Mme Aurélie FAVEL
- Relogements : M. Fabrice RAFFIER

Maîtrise d'œuvre

- Maître d'œuvre technique : M. Amal JOLLES
- Maître d'œuvre paysagiste : Mme Marie ROSS

Entreprises

- RAZEL : M. François ASTRUC

Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé

- Quartet : M. JR ROBERT

VOS INTERLOCUTEURS

Rappel !

- Pour votre sécurité, une astreinte dédiée exclusivement au chantier sur Centaure-Verseau, joignable 24 heures sur 24, a été mise en place par l'entreprise.
- En cas d'incident, vous pouvez contacter le PC sécurité de la dalle du Front de Seine au **01 45 79 20 05**
- Si l'incident est lié à nos travaux, le PC sécurité contactera l'astreinte de l'entreprise.